

Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana

Provvedimento n. 95 del 27/1/2021

Oggetto: Lavori di revamping ai quadri elettrici, sonde e parti in campo, software di gestione e controllo dei moduli cogenerativi 2 e 3. Modulo cogenerativo SCHMITT ENERTEC situato nei pressi della CT4. CIG smart: Z6C2A906BA
CM Energia Srl
Svincolo ritenute e approvazione certificato regolare esecuzione.

Responsabile del Procedimento: Puccini Fabio

Dirigente: Vagelli Vicario Direttore DAT

Struttura competente: DIPARTIMENTO AREA TECNICA

**AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
PISANA**

(L.R.T. 24/02/2005, n. 40)

**Provvedimento del Direttore DIPARTIMENTO AREA
TECNICA**

Struttura organizzativa proponente: DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Vagelli Vicario Direttore DAT

Responsabile del procedimento: Puccini Fabio
(Documento Firmato Digitalmente)

Il Dirigente Dr. Vagelli Vicario Direttore DAT
(Documento Firmato Digitalmente)

**OGGETTO: Lavori di revamping ai quadri elettrici, sonde e parti in campo, software di gestione e controllo dei moduli cogenerativi 2 e 3. Modulo cogenerativo SCHMITT ENERTEC situato nei pressi della CT4.CIG smart:Z6C2A906BA CM Energia Srl
Svincolo ritenute e approvazione certificato regolare esecuzione.**

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO AREA TECNICA

Preso atto della delega conferita con nota a firma del Direttore Generale prot n° 52595 del 25/11/2020.

Premesso che con delibera n. 985 del 20/12/2019 è stato autorizzato l'affidamento diretto all'Impresa **CM Energia srl**, con sede legale con sede legale ad Agliana (Pt), Via Cantone n°30/A, C.F. e P.I. 01934160472 che ha proposto un importo, per i n°2 Moduli, pari a **€ 21.720,00 =**, oltre IVA al 22% (€4.778,40=), per complessivi **€26.498,40=**,

Visto il certificato di regolare esecuzione (allegato A), redatto dal Responsabile Unico del procedimento Ing. L. Tozzi in data 27/07/2020, con il quale si dà atto della regolare esecuzione dei lavori e si autorizza il pagamento per un importo pari ad € 108,60 (I.V.A. esclusa).

Accertata la regolarità contributiva della Società mediante acquisizione del DURC da cui risulta la regolarità dei versamenti dei contributi (Documento Unico di Regolarità Contributiva), conservato agli atti.

Considerato che i contenuti del presente atto riguardano aspetti gestionali che rientrano nella sfera delle attribuzioni proprie di ciascun dirigente;

Visto l'art. 4, c. 2, del D.Lgs. – 30/3/2001, n.165, a termine del quale “Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati;

Visto il Contratto Collettivo nazionale di Lavoro nella parte in cui delinea le responsabilità del Dirigente;

Tutto ciò premesso il Direttore Dipartimento Area Tecnica.

D E T E R M I N A

1) Di prendere atto dell'attestato di conformità, redatto dal RUP Ing. L. Tozzi in data 27/07/2020.

2) Di pagare a favore dell'impresa **CM Energia srl** la somma di € 108,60 (I.V.A. esclusa), risultante dal Certificato di regolare esecuzione, emesso dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. L. Tozzi e in ossequio a quanto disposto dall'art.1 comma 629 lett.b) della legge 23 dicembre 2014 n° 190 (c.d. split payment) di versare direttamente all'erario l'importo dell'IVA pari a € 23,89.

3) Di includere l'onere della presente deliberazione, pari a € 132,49 al conto patrimoniale 120.01.001 “Fabbricati indisponibili”, cespiti “Manutenzione impianti e viabilità Cisanello”

4) Di partecipare il presente provvedimento all'U.O. Gestioni Economico Finanziarie per gli adempimenti di competenza

5) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell'art.42 LRT n°40 del 24/02/05.

6) Di dare atto che il presente provvedimento ha carattere vincolato ed è **immediatamente esecutivo** per il rispetto dei termini di pagamento.

Allegato A: Certificato di regolare esecuzione.

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PISANA

(Istituita con L.R.T. 29 giugno 1994, n. 49 – 24 febbraio 2005, n.40)

Regione 090 - Azienda 901

DIPARTIMENTO AREA TECNICA
U.O. FACILITY MANAGEMENT
ENERGY MANAGER
Presidio Ospedaliero di Ospedaliero di Cisanello

O G G E T T O: Modulo cogenerativo CT4 SCHMITT ENERTEC Affidamento diretto per revamping quadri elettrici, sonde e parti in campo e software di gestione e controllo dei moduli 2 e 3.
Ditta CM Energia Srl - CIG Smart: Z6C2A906BA

C O M M I T T E N T E: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PISANA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Luca Tozzi

I M P R E S A: Ditta CM ENERGIA SRL – info_cmenergia@pec.it

CONTRATTO: N°3/2020 registrato in data 16/01/2020

IMPORTO CONTRATTO (al netto dell'iva): €. 21.720,00;=

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Art. 237 D.P.R. 207/2010

L'anno ²⁰²⁰ ~~2016~~ (due mila sedici) il giorno ²⁷ ~~28~~ (ventotto) del mese di ^{luglio} ~~Novembre~~ il sottoscritto, Direttore dei Lavori suddetti;
Luca Tozzi

VISTO:

1. L'offerta pervenuta di rif. OE-097-19 del 11/09/2019, per l'importo complessivo netto dei lavori in oggetto di €. 21.720,00 oltre IVA se prevista per legge, approvata con DDG n°985 del 20/12/2019;
2. che l'importo contrattuale, essendo affidamento diretto è risultato pari a €. 21.720,00 e registrato in data 16/01/2020 con rep. N. 03/2020;
3. descrizione dei lavori di realizzazione Modulo cogenerativo CT4 SCHMITT ENERTEC Affidamento diretto per revamping quadri elettrici, sonde e parti in campo e software di gestione e controllo dei moduli 2 e 3.
Ditta CM Energia Srl - CIG Smart: Z6C2A906BA
4. termini per l'esecuzione dei lavori pari a 46 giorni naturali e consecutivi;
5. il verbale di consegna dei lavori a carattere di urgenza in data 23/01/2020;
6. che in data 06/03/2020 è stato redatto verbale di sospensione lavori n°1 nelle more dell'emergenza Covid 19 a causa dell'impossibilità del reperimento degli ultimi materiali riguardanti i trasmettitori di pressione e temperatura;
7. che in data 29/04/2020 è stato redatto il verbale di ripresa dei lavori n°1 con individuato nuovo termine ultimo il 30/04/2020;
8. che non sono stati eseguiti lavori in economia rispetto a quanto concordato nell'offerta pervenuta;
9. che l'ultimazione dei lavori registrata in data 30/04/2020 è stata accettata il 27/07/2020 come da verbale redatto in contraddittorio fra l'impresa e il Direttore dei Lavori, e pertanto in tempo utile;
10. che l'andamento dei lavori non ha generato controversie;
11. che sono state ottemperate tutte le disposizioni vigenti in materia, di cui si allega agli atti la documentazione prescritta per legge;
12. che l'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL n° 20174244 con posizione INPS n° 6305260882;
13. che l'impresa deve essere ritenuta in regola con gli enti previdenziali e assistenziali, come da copia di D.U.R.C. prot. N° INPS_20784068 allegato al presente certificato;
14. che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;
15. che non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti né abbia rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
16. che sono stati emessi i seguenti certificati di acconto:



Certificato di pagamento n°1 a tutto il 06/03/2020 pari a € 15.993,63:=-

Certificato di pagamento n°2 a tutto il 27/07/2020 corrispondente al finale pari a € 5.617,77:=-

17. Conto finale: lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 27/07/2020 e ammonta complessivamente a:

- Importo netto dei lavori eseguiti:	€ 21.720,00: =
-A dedurre gli acconti corrisposti all'impresa C.P. n° 1 a tutto il 06/03/20201	€ 15.993,63 :=
-A dedurre gli acconti corrisposti all'impresa C.P. n° 2 CF a tutto il 09/11/2016	€ 5.617,77:=-
- Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 108,60:=-

18. che l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve;
19. che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;
20. che la Ditta ha consegnato le dichiarazioni di conformità degli impianti ai sensi della DM 37/08 come da verbale di inoltro documentazione allegato al presente certificato;
21. che le verifiche di rispondenza dei lavori e delle forniture sono state eseguite sia in corso d'opera che a fine lavori con le verifiche finali in data 30/04/2020, sia dal sottoscritto Direttore dei lavori che dai Direttori Operativi;
22. per quanto constatato tramite misure e verifiche lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni al contabilizzato;
23. che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le prescrizioni della Committenza e della Direzione;
24. che gli elementi di contabilità corrispondono a realtà ed i prezzi applicati sono quelli di contratto;
25. che per quanto è stato possibile accertare, lo stato di fatto delle opere corrisponde, in qualità e dimensioni, a quanto riportato nell'offerta contrattualizzata;
26. che per quanto non visto o non potuto vedere la Ditta ha assicurato non esservi difformità dal progetto o vizi di sorta;
27. che la Ditta ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e alle disposizioni impartite dalla D.L. ed ha diligentemente provveduto alla applicazione delle misure di sicurezza contenute nel piano di sicurezza;

Ciò premesso il Direttore dei lavori,

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa CM ENERGIA SRL – Via Cantone n°30B Agliana (PT) in base al contratto in data 16/01/2020 n° 3/2020 di repertorio sono stati regolarmente eseguiti e

liquida


il credito dell'impresa come segue:

- Importo netto dei lavori eseguiti:	€ 21.720,00: =
-A dedurre gli acconti corrisposti all'impresa C.P. n° 1 a tutto il 06/03/20201	€ 15.993,63 :=
-A dedurre gli acconti corrisposti all'impresa C.P. n° 2 CF a tutto il 09/11/2016	€ 5.617,77:=-
- Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 108,60:=-

oltre iva % se prevista, dei quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto, e salvo le rettifiche revisionali.

Pisa, addì 27/07/2020

CM ENERGIA S.P.A.
Via del Cantone 30B
51031 AGLIANA (CM ENERGIA SRL)
PT 01934160472 - REA 192741



IL DIRETTORE DEI LAVORI

Per. Ind. Marco Gnesi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Luca Pozzi

Documenti allegati:

- copia del D.U.R.C. valido;