

Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana

Provvedimento n. 1005 del 30/12/2020

Oggetto: Lavori di messa in sicurezza del parapetto della terrazza e della facciata del vano scale lato est dell'edificio 29 - PO Cisanello. N. gara 7663356 CIG: 81800051AC CUP D59J19000160005.

Presa d'atto integrazione delibera 337 del 28/07/2020 per addendum PSC emergenza COVID e rimodulazione QE.

Svincolo ritenute e approvazione certificato regolare esecuzione

Responsabile del Procedimento: Puccini Fabio

Dirigente: Vagelli Vicario Direttore DAT

Struttura competente: DIPARTIMENTO AREA TECNICA

**AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
PISANA**

(L.R.T. 24/02/2005, n. 40)

**Provvedimento del Direttore DIPARTIMENTO AREA
TECNICA**

Struttura organizzativa proponente: DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Vagelli Vicario Direttore DAT

Responsabile del procedimento: Puccini Fabio
(Documento Firmato Digitalmente)

Il Dirigente Dr. Vagelli Vicario Direttore DAT
(Documento Firmato Digitalmente)

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza del parapetto della terrazza e della facciata del vano scale lato est dell'edificio 29 - PO Cisanello. N. gara 7663356 CIG: 81800051AC CUP D59J19000160005. Presa d'atto integrazione delibera 337 del 28/07/2020 per addendum PSC emergenza COVID e rimodulazione QE. Svincolo ritenute e approvazione certificato regolare esecuzione.

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO AREA TECNICA

Preso atto della delega conferita con nota a firma del Direttore Generale prot. n° 52595 del 25/11/2020.

Premesso che con deliberazione n° 337 del 28/04/2020, è stato aggiudicato l'appalto per i lavori di messa in sicurezza del parapetto della terrazza e della facciata del vano scale lato est dell'edificio 29 - PO Cisanello, a seguito di procedura telematica tramite piattaforma START all'Impresa costruzioni Filippi Renzo & figli srl, C.F. e P. IVA n. 01581610506, per un importo di affidamento di €68.935,98= di cui € 58.083,57= lavori ed €10.852,41= oneri della sicurezza, oltre IVA al 22% (€15.165,92=) per un totale di € 84.101,90=.

Dato atto che Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art.31 del D. Lgs. n.50/2016 è l'Ing. Luca Tozzi, dirigente della U.O. Facility management che ha affidato

la direzione dei lavori al Geom. Chiara De Ranieri appartenente alla stessa U.O..

Considerato che il RUP, come dichiarato nella **relazione**, Prot. 28035 del 25/06/2020, allegata al presente atto si da farne parte integrante e sostanziale **sub lett. A)**, a seguito dell'emergenza COVID19, ha ritenuto necessario integrare il PSC con l'applicazione di quanto prescritto dal D.P.C.M. 26/04/2020 e seguenti mm.ii. e dai relativi allegati tra cui quello sui cantieri.

Considerato che l'APPENDICE COVID - 19 – rev. 1 del 27/05/2020, ha comportato una maggiorazione degli oneri della sicurezza di € 2.052,74=, come risultante dall'allegato “COSTI DELLA SICUREZZA INTERGRATIVI COVID-19”

Posto che a seguito di tale integrazione l'importo a base di gara da € 95.167,25=, (€ 84.314,84= per gli interventi a base d'asta soggetti a ribasso ed € 10.852,41= oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), diviene pari a da € 97.219,99=, (€84.314,84= per gli interventi a base d'asta soggetti a ribasso ed € 12.905,15= oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

Verificato che la maggiorazione degli oneri della sicurezza non comporta una variazione nei preventivi presentati dalle ditte, posto che gli oneri della sicurezza non sono soggetti a ribasso e lo sconto viene effettuato sull'importo a base d'asta soggetto a ribasso, non è risultato necessario effettuare nuove richieste di preventivo.

Vista la variazione dell'importo di aggiudicazione e contratto divenendo pari ad € 70.988,72=, di cui €58.083,57 per i lavori ed € 12.905,15= oneri della sicurezza, oltre IVA al 22% (€15.617,52) per un totale di €86.606,24=, come da Quadro Economico Assestato Rimodulato.

Visto il certificato di pagamento n° 2 (allegato sub lett. B) redatto dal Responsabile Unico del procedimento Ing. L. Tozzi in data 06/10/2020, con il quale si autorizza il pagamento per un importo pari ad € 36.718,37 (I.V.A. esclusa).

Visto il certificato di pagamento n° 3 (allegato sub lett. C) redatto dal Responsabile Unico del procedimento Ing. L. Tozzi in data 10/12/2020, con il quale si autorizza il pagamento per un importo pari ad € 354,94 (I.V.A. esclusa).

Visto il certificato di regolare esecuzione (allegato sub lett. D), redatto dal Responsabile Unico del procedimento Ing. L. Tozzi in data 26/11/2020, con il quale si da atto della regolare esecuzione dei lavori.

Accertata la regolarità contributiva della Società mediante acquisizione del DURC da cui risulta la regolarità dei versamenti dei contributi (Documento Unico di Regolarità Contributiva), conservato agli atti.

Considerato che i contenuti del presente atto riguardano aspetti gestionali che rientrano nella sfera delle attribuzioni proprie di ciascun dirigente;

Visto l'art. 4, c. 2, del D.Lgs. – 30/3/2001, n.165, a termine del quale “Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati;

Visto il Contratto Collettivo nazionale di Lavoro nella parte in cui delinea le responsabilità del Dirigente;

Tutto ciò premesso il Direttore Dipartimento Area Tecnica.

D E T E R M I N A

1) Di approvare, per i motivi espressi in premessa, l'integrazione al PSC con l'APPENDICE COVID - 19 – rev. 1 del 27/05/2020 che ha comportato una maggiorazione degli oneri della sicurezza di € 2.052,74 oltre IVA al 22%, come risultante dall'allegato “COSTI DELLA SICUREZZA INTERGRATIVI COVID-19” e il Quadro Economico Assestato Rimodulato.

2) Di prendere atto che a seguito della maggiorazione degli oneri della sicurezza di € 2.052,74 oltre IVA al 22%, è variato l'importo di aggiudicazione all'**Impresa Costruzioni Filippi Renzo & figli srl**, C.F. e P. IVA n. 01581610506, divenendo pari ad € 70.988,72=, di cui €58.083,57 per i lavori ed € 12.905,15= oneri della sicurezza, oltre IVA al 22% (€15.617,52) per un totale di €86.606,24=

3) Di prendere atto che l'onere complessivo per la stazione appaltante, pari a € **120.000,00=**, è rimasto invariato, voce AP.EO05.2393 “Manutenzione edilizia e impiantistica”, CUI L01310860505201900033 “edificio 29 Cisanello messa in sicurezza e adeguamento impiantistico”, conto patrimoniale 12001001 “fabbricati indisponibili”, cespiti “CIS_029”, negli importi che risulteranno dalla contabilità

4) Di prendere atto che il contratto è stato stipulato con il nuovo importo, Reg. 41 Prot. 27548 del 23/06/2020, data l'urgenza di assicurare la celere realizzazione dei lavori per mettere in sicurezza il parapetto della terrazza e la facciata del vano scale lato est dell'edificio 29 - PO Cisanello

5) Di prendere atto del certificato di regolare esecuzione, redatto dal RUP Ing. L. Tozzi in data 26/11/2020.

6) Di pagare a favore dell'impresa **Costruzioni Filippi Renzo & figli** la somma di €37.073,31 (I.V.A. esclusa), risultante dal Certificato di pagamento n° 2 dal Certificato di pagamento n° 3 e Certificato di regolare esecuzione, emesso dal Responsabile Unico del

Procedimento Ing. L. Tozzi e in ossequio a quanto disposto dall'art.1 comma 629 lett.b) della legge 23 dicembre 2014 n° 190 (c.d. split payment) di versare direttamente all'erario l'importo dell'IVA pari a € 8.156,13.

7) Di includere l'onere della presente deliberazione, pari a € 45.229,44 nel conto patrimoniale 12001001 “fabbricati indisponibili”, cespite “CIS_029”.

8) Di partecipare il presente provvedimento all'U.O. Gestioni Economico Finanziarie per gli adempimenti di competenza

9) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell'art.42 LRT n°40 del 24/02/05.

10) Di dare atto che il presente provvedimento ha carattere vincolato ed è **immediatamente esecutivo** per il rispetto dei termini di pagamento.

Allegati: protocollo 28035/2020,
 certificato di pagamento n°2,
 certificato di pagamento n°3,
 certificato di regolare esecuzione.

Prot. n° 28035

Pisa, li 25/06/2020

A *Direttore Area Tecnica*
Ing. R. Giambastiani

Direttore
U.O. Patrimonio PP.LL
Dott.ssa A. Vagelli

Oggetto: lavori di manutenzione straordinaria della facciata del vano scale lato est dell'edificio 29 all'interno del P.O. di Cisanello e messa in sicurezza del parapetto della terrazza.

Rimodulazione Quadro Economico per aggiornamento del Piano Sicurezza e Coordinamento per far fronte al rischio biologico COVID 19

CIG: 81800051AC CUP D59J19000160005

Con riferimento alla procedura in oggetto, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente per il contrasto ed il contenimento del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro e nei cantieri edili è stato predisposto il documento di integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento per far fronte al rischio biologico indotto dal COVID-19.

Ne segue che i costi della sicurezza, inizialmente stimati in € €10.852,41, ascendono ad € 12.905,15 con un incremento di € 2.052,74.

Si riporta di seguito Rimodulazione del Quadro Economico di spesa.

L'integrazione al PSC è disponibile nella seguente cartella:

I documenti di progetto sono disponibili nella seguente cartella:

\\techsrv\Tech_SCAMBIO\U.O. FM\TOZZI\Edificio 29 lavori facciata

Il RUP: Ing. Luca Tozzi

IL DIRETTORE DI U.O. Ing. Lucia Trillini

Servizio Sanitario della Toscana



Dipartimento Area Tecnica
Direttore: Ing. Rinaldo Giambastiani

Segreteria
Tel. 050 995462
Fax 050 996812
segrediptecnico@ao-pisa.toscana.it
pec-aoupisana@legalmail.it

Area funzionale servizi Tecnico-Amministrativi del DAT
Responsabile: Dr.ssa Annalisa Vagelli
Tel. 050 996162
a.vagelli@ao-pisa.toscana.it

U.O. Realizzazione del NSC & Progetti e Contabilità LL.PP.
Direttore: Ing. Rinaldo Giambastiani
Tel. 050 995908
r.giambastiani@ao-pisa.toscana.it

U.O. Riqualificazione Adeguamento Edifici Esistenti
Direttore: Ing. Salvatore Lantieri
Tel. 050 996261
s.lantieri@ao-pisa.toscana.it

U.O. Patrimonio e Lavori Pubblici
Direttore: Dr.ssa Annalisa Vagelli
Tel. 050 996162
a.vagelli@ao-pisa.toscana.it

U.O. Facility Management
Direttore: Ing. Lucia Trillini
Tel. 050 995631
l.trillini@ao-pisa.toscana.it

QUADRO ECONOMICO ASSESTATO

	Q.E. di progetto	Q.E. dopo affidamento	Rimodulazione per aggiornamento PSC Covid 19
A) IMPORTO DEI LAVORI:			
a.1) Opere	€ 84.314,84	58.083,57	58.083,57
a.2) Impianti elettrici, di illuminazione, di trasmissione dati	€ 0,00	0,00	0,00
a.3) Impianti meccanici, di riscaldamento, di condizionamento	€ 0,00	0,00	0,00
a.4) Opere strutturali	€ 0,00	0,00	0,00
Importo totale dei Lavori	€ 84.314,84	58.083,57	58.083,57
B) ONERI E COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA			
Totale oneri costi di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 10.852,41	10.852,41	12.905,15
C) IMPORTO TOTALE (A+B)	€ 95.167,25	68.935,98	70.988,72
di cui:			
- a corpo:	€ 95.167,25	68.935,98	70.988,72
- a misura	€ 0,00	0,00	0,00
- in economia:	€ 0,00	0,00	0,00
E) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:			
e.1) lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, attrezzature, arredi	€ 0,00	0,00	0,00
e.2) rilievi e indagini (comprensivi d'I.V.A.), comprese le eventuali prove di laboratorio per i materiali e gli accertamenti tecnici previsti dal capitolato Speciale d'Appalto	€ 0,00	0,00	0,00
e.3) allacciamenti a pubblici servizi (comprensivi d'I.V.A.)	€ 0,00	0,00	0,00
e.4) eventuali spese per commissioni giudicatrici (comprensive d'I.V.A.)	€ 0,00	0,00	0,00
e.5) spese per pubblicità, contribuzione all'Autorità, acquisizione di pareri ed autorizzazioni	€ 30,00	30,00	30,00
e.6) accantonamento per accordi bonari (art.205, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	€ 0,00	0,00	0,00
e.7) accantonamento incentivi per funzioni tecniche (art.113, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	€ 1.903,35	1.903,35	1.903,35
e.8) accantonamento per revisioni prezzi (art.106, c.1., lett. A), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	€ 0,00	0,00	0,00
e.9) oneri Contributo Ambientale	€ 0,00	0,00	0,00
e.10) spese tecniche			
e.10.1) incarichi per la progettazione	€ 0,00	0,00	0,00
e.10.2) incarichi per Direzione Lavori (DL, Direttori operativi, ...)	€ 0,00	0,00	0,00
e.10.3) incarichi per Coordinamento Sicurezza	€ 0,00	0,00	0,00
e.10.4) incarichi per Collaudo Statico, Collaudo Tecnico Amministrativo	€ 0,00	0,00	0,00
e.10.5) incarichi per studi Geologici	€ 0,00	0,00	0,00
e.10.6) incarichi per consulenze di supporto al RUP	€ 0,00	0,00	0,00
totale e.10) = e.10.1)+...+e.10.6)	€ 0,00	0,00	0,00
e.11) cassa nazionale ordini professionali di appartenenza (4% di e.10)	€ 0,00	0,00	0,00
e.12) incarico per la verifica dei progetti (comprensivo d'IVA)	€ 0,00	0,00	0,00
e.13) IVA 22% sui lavori (22% di D)	€ 20.936,80	15.165,91	15.617,52
e.14) IVA 22% sulle spese tecniche (22% di (e.10+e.11))	€ 0,00	0,00	0,00
e.15) spese per opere d'arte negli edifici pubblici (Legge 717/1949 e s.m.i.)	€ 0,00	0,00	0,00
e.16) accantonamento imprevisti ed arrotondamenti (comprensivi d'IVA)	€ 1.962,61	1.962,61	1.962,61
e.16) accantonamento sconto per imprevisti ed arrotondamenti (comprensivi d'IVA)	€ 0,00	32.002,15	29.497,81
totale SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE (e.1)+...+e.16)):	€ 24.832,75	51.064,02	49.011,28
TOTALE GENERALE	€ 120.000,00	120.000,00	120.000,00



**Servizio
Sanitario
della
Toscana**

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA
Dipartimento Area Tecnica
U.O. Facility Management

Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana

Regione Toscana

Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana
Dipartimento Area Tecnica

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza del parapetto della terrazza e della facciata del vano scala lato est dell'edificio 29-P-O- Cisanello CIG 81800051AC CUP D59J19000160005

COMMITTENTE: AOUP

IMPRESA: Filippi Renzo & figli srl

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 36'718,37

95/2020

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	31/07/2020	33'915,41
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		33'915,41
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 23/06/2020 repertorio n. 27548 registrato a Pisa al n. 41 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni

70'988,72

SOMMANO importi soggetti a ritenute euro
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE

70'988,72

SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro

0,00

DETRAZIONI

Ritenuta per infortuni 0,5%

354,94

Ammontare dei certificati precedenti euro

33'915,41

SOMMANO LE DETRAZIONI euro

34'270,35

CREDITO Impresa arrotondato a 0,001 euro

36'718,37

per I.V.A. al 22%

8'078,04

TOTALE GENERALE euro

44'796,41

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Pisa n° 1037152

Il Direttore dei lavori
GEom. Chiara De Ranieri

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 19 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 36'718,37 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro trentaseimilasettecentodiciotto/37).

Data, 8/10/2020

Il Responsabile del
Procedimento
Ing. Luca Tozzi

2020/2308
CL5-002 FABR

42725,10
13607
456113

Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana

Regione Toscana

Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana
Dipartimento Area Tecnica

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza del parapetto della terrazza e della facciata del vano scala lato est dell'edificio 29-P-O- Cisanello CIG 81800051AC CUP D59J19000160005

COMMITTENTE: AOUP

IMPRESA: Filippi Renzo & figli srl

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 36'718,37

95/2020

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	31/07/2020	33'915,41
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		33'915,41
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 23/06/2020 repertorio n. 27548 registrato a Pisa al n. 41 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni

70'988,72

SOMMANO importi soggetti a ritenute euro
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE

70'988,72

SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro

0,00

DETRAZIONI

Ritenuta per infortuni 0,5%

354,94

Ammontare dei certificati precedenti euro

33'915,41

SOMMANO LE DETRAZIONI euro

34'270,35

CREDITO Impresa arrotondato a 0,001 euro

36'718,37

per I.V.A. al 22%

8'078,04

TOTALE GENERALE euro

44'796,41

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Pisa n° 1037152

Il Direttore dei lavori
GEom. Chiara De Ranieri

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 19 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 36'718,37 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro trentaseimilasettecentodiciotto/37).

Data, 8/10/2020

Il Responsabile del
Procedimento
Ing. Luca Tozzi

2020/2308
CL5-002 FABR

456113

42725,10

13607

Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana

Regione Toscana

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza del parapetto della terrazza e della facciata del vano scala lato est dell'edificio 29-P-O- Cisanello CIG 81800051AC CUP D59J19000160005

COMMITTENTE: AOUP

IMPRESA: Filippi Renzo & figli srl

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 3 DI euro 354,94

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	31/07/2020	33'915,41
2	6/10/2020	36'718,37
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		70'633,78
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 23/06/2020 repertorio n. 27548 registrato a Pisa al n. 41 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	70'988,72
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	70'988,72
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
R	
Ammontare dei certificati precedenti euro	70'633,78
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	70'633,78
CREDITO Impresa arrotondato a 0,001 euro	354,94
per I.V.A. al 22%	78,09
TOTALE GENERALE euro	433,03

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 19 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 354,94 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro trecentocinquantaquattro/94).

Data, 10/12/2020

Il Responsabile del
Procedimento
Ing. Luca Tozzi

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con
Polizza continuativa presso l'INAIL di Pisa
n° 1037152

Il Direttore dei Lavori
GEom. Chiara De Ranieri

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PISANA

Lavori di messa in sicurezza parapetto e facciata del vano scale lato est e messa in sicurezza del parapetto della terrazza dell'edificio 29 - PO Cisanello.

N. gara 7663356 CIG: 81800051AC CUP D59J19000160005.

Affidamento diretto ai sensi dell'art.36 c.2 lett.b D.Lgs. 50/16 sml, in modalità telematica.

Impresa: Filippi Renzo & figli srl

Importo affidamento: € 58.083,87+€10.852,41 oneri per la sicurezza oltre iva

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'anno 2020 il giorno 26 del mese di _Novembre il sottoscritto, Direttore dei Lavori suddetti;

VISTO:

1. Vista la delibera del direttore generale n°337 del 28/04/2020 e il contratto n° repertorio 27548 del 23/06/2020
2. che l'importo contrattuale riportava un totale per i lavori così suddiviso, € 70.988,72 (di cui 58.083,57 e 12.905,15 oneri per la sicurezza e integrazione emergenza covid), oltre IVA al 22% ;
3. il verbale di consegna dei lavori in data 18/06/2020
4. che il direttore dei lavori ha confermato in data 15/09/2020 l'ultimazione dei lavori;
5. che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;
6. che non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti né abbia rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
7. che sono stati emessi due certificati di pagamento
8. Conto finale: lo stato finale ammonta complessivamente a:

- Importo lordo dei lavori eseguiti	€ 70988.72
- Importo netto detratto certificati di pagamento n°1 del 31/07/2020	€ 33915,41
Certificato di pagamento n° 2 del 6/10/2020	€ 36718.37
- Resta il credito dell'impresa in	€ 354.94 oltre iva 22%
9. che l'impresa ha firmato il verbale di fine lavori senza riserve;
10. che non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum;
11. che i lavori risultano pienamente collaudabili;
12. che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità al progetto salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;
13. che l'impresa ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dalla direzione lavori durante il loro corso;
14. che le verifiche di rispondenza dei lavori e delle forniture sono state eseguite sia in corso d'opera che a fine lavori con le verifiche finali in data 15/09/2020
15. per quanto constatato tramite misure e verifiche lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni al preventivo;
16. che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le prescrizioni della Committenza e della Direzione;
17. che i materiali sono conformi a quanto richiesto;
18. che gli elementi di contabilità corrispondono a realtà ed i prezzi applicati sono quelli di contratto;
19. che per quanto è stato possibile accertare, lo stato di fatto delle opere corrisponde, in qualità e dimensioni, a quanto riportato nei documenti contrattuali.
20. Che per quanto non visto o non potuto vedere la Ditta ha assicurato non esservi difformità dal progetto o vizi di sorta;

21. Che la Ditta ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e alle disposizioni impartite dalla DL ed ha diligentemente provveduto alla applicazione delle misure di sicurezza contenute nel piano di sicurezza;
22. Che la ditta ha consegnato tutte le dichiarazioni e conformità dei materiali utilizzati

Ciò premesso il Direttore dei lavori

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa Costruzioni Ingg. Penzi s.p.a. impianti elettrici ed idraulici sono stati regolarmente eseguiti e ne

liquida

il credito dell'impresa come segue:

ammontare del conto finale	€ 70988.72 oltre iva 22%
a dedursi per certificati di pagamento emessi	€ 70633.78 oltre iva 22%
Resta il credito liquido dell'impresa in	€ 354.94 oltre iva 22%


all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato;
previa acquisizione del DURC, salvo la prescritta approvazione del presente atto, e salvo le rettifiche revisionali.

Pisa, addì


L'IMPRESA

Impresa Costruzioni

FILIPPI RENZO & FIGLI S.R.L.
GHEZZANO - Via Guidiccioni
56018 S. Giuliano Terme (PI)
P. IVA e Cod. Fisc. 01581610506



IL DIRETTORE DEI LAVORI



VISTO:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

