



Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana

Provvedimento n. 809 del 22/9/2021

Oggetto: Lavori di realizzazione di impianti di illuminazione nella Piazza San Ranierino – PO Cisanello.

N. gara 7556827 CIG: 80541330D0 CUP D59J19000150005.

ELETTROINSTALLAZIONE snc.

Svincolo ritenute e approvazione certificato regolare esecuzione.

Responsabile del Procedimento: Puccini Fabio

Dirigente: Terzaghi Filippo

Struttura competente: DIPARTIMENTO AREA TECNICA



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA

(L.R.T. 24/02/2005, n. 40)

Provvedimento del Direttore DIPARTIMENTO AREA TECNICA

Struttura organizzativa proponente: DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Terzaghi Filippo

Responsabile del procedimento: Puccini Fabio
(Documento Firmato Digitalmente)

Il Dirigente Dr. Terzaghi Filippo
(Documento Firmato Digitalmente)

OGGETTO: Lavori di realizzazione di impianti di illuminazione nella Piazza San Ranierino – PO Cisanello.

N. gara 7556827 CIG: 80541330D0 CUP D59J19000150005.

ELETTROINSTALLAZIONE snc.

Svincolo ritenute e approvazione certificato regolare esecuzione.

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO AREA TECNICA

Preso atto della delega conferita con delibera 725 del 08/07/2015.

Premesso che con deliberazione del Direttore Generale n° 875 del 26/11/2019, a seguito di procedura telematica tramite piattaforma START, n. 020466/2019, sono stati affidati all'impresa **ELETTROINSTALLAZIONE snc**, C.F., P.IVA. 01089120503, per un importo di affidamento di **€55.583,88=** di cui € 55.283,88= lavori ed € 300,00= oneri della sicurezza, oltre IVA al 10% (€ 5.558,39=) per un totale di **€61.142,27=**.

Visto la successiva deliberazione n° 1114 del 10/12/2020 con cui è stata approvata la relazione tecnica, il Computo Metrico e la perizia di variante in corsa d'opera disposta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art.106 "modifica di contratti durante il periodo di efficacia" del DLgs 50/16, per i lavori di realizzazione di impianti di



illuminazione nella Piazza San Ranierino nell'area storica del PO Cisanello, trasmessa con nota Prot. 45082 del 19/10/2020 sub lett. A), all'impresa **Elettroinstallazione snc** di Ospedaletto - Pisa (PI), a fronte dello sconto di gara del 23,5000%, per un importo di €6.450,00=, oneri della sicurezza invariati rispetto al progetto iniziale, oltre IVA al 10% (€645,00=) per un totale di €7.095,00=

Rideterminato l'importo globale del contratto in € 62.033,88= di cui € 61.733,88= per i lavori ed €300,00= oneri della sicurezza, oltre IVA al 10% (€6.203,39=) per un totale di €68.237,27

Visto il certificato di regolare esecuzione (allegato A), redatto dal Responsabile Unico del procedimento Ing. Stefano Colombini in data 15/04/2021, con il quale si dà atto della regolare esecuzione dei lavori e si autorizza il pagamento per un importo pari ad € 310,17 (I.V.A. esclusa).

Accertata la regolarità contributiva della Società mediante acquisizione del DURC da cui risulta la regolarità dei versamenti dei contributi (Documento Unico di Regolarità Contributiva), conservato agli atti.

Considerato che i contenuti del presente atto riguardano aspetti gestionali che rientrano nella sfera delle attribuzioni proprie di ciascun dirigente;

Visto l'art. 4, c. 2, del D.Lgs. – 30/3/2001, n.165, a termine del quale “Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati;

Visto il Contratto Collettivo nazionale di Lavoro nella parte in cui delinea le responsabilità del Dirigente;

Tutto ciò premesso il Direttore Dipartimento Area Tecnica.

D E T E R M I N A

1) Di prendere atto dell'attestato di conformità, redatto dal RUP Ing. Ing. Stefano Colombini in data 15/04/2021.

2) Di pagare a favore dell'impresa **ELETTROINSTALLAZIONE snc** la somma di € 310,17 (I.V.A. esclusa), risultante dal Certificato di regolare esecuzione, emesso dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Stefano Colombini e in ossequio a quanto disposto dall'art.1 comma 629 lett.b) della legge 23 dicembre 2014 n° 190 (c.d. split payment) di versare direttamente all'erario l'importo dell'IVA pari a €31,01.



3) Di includere l'onere della presente deliberazione, pari a € 341,18 nel conto patrimoniale 12001001 “fabbricati indisponibili”.

4) Di partecipare il presente provvedimento all'U.O. Gestioni Economico Finanziarie per gli adempimenti di competenza

5) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell'art.42 LRT n°40 del 24/02/05.

6) Di dare atto che il presente provvedimento ha carattere vincolato ed è **immediatamente esecutivo** per il rispetto dei termini di pagamento.

Allegato A: Certificato di regolare esecuzione.



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA

(L.R.T. 24 febbraio 2005, n. 40)
Sede legale: Via Roma, 67 – 56126 PISA – Tel. 050996111

Dipartimento di Area Tecnica
U.O. Nuove Realizzazioni e Progetti
Direttore Arch. Filippo Terzaghi



Provincia di PISA	Comune di PISA	Lavori di realizzazione di impianti di illuminazione nella Piazza S. Ranierino – P. O. di Cisanello CIG: 80541330D0
<u>CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</u>		
Data. 15/04/2021		
LOCALITA': Presidio Ospedaliero Cisanello – PISA CONTRATTO : n° 007 del 29/01/2020 IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO: Euro 55.583,88 + 6.450,00 variante oltre IVA ESECUTORE DEI LAVORI: Ditta ELETTRONSTALLAZIONE Srl DIRETTORE DEI LAVORI: Per. Ind. Antonio Lazazzera DIRETTORE DI CANTIERE: Sig. Angelo Natale		



L'anno duemilaventuno il giorno quindici (15) del mese di aprile, il sottoscritto Per. Ind. Antonio Lazazzera in qualità di direttore dei lavori in oggetto

VISTI

- il progetto dei lavori sopra riportato redatto dal "Dipartimento Area Tecnica dell' Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana" del complessivo importo di € 72.566,71 e relativo a lavori: Lavori di realizzazione di impianti di illuminazione nella Piazza S. Ranierino presso il P. O. di Cisanello, da eseguirsi in 33 giorni naturali, utili e consecutivi.
- il contratto n. 007 stipulato in data 29/01/2020 e relativo ai lavori di "realizzazione di impianti di illuminazione nella Piazza S. Ranierino presso il P. O. di Cisanello".
- La variante in corso d'opera

CONSIDERATO

- il verbale di consegna dei lavori effettuato il 19/02/2020, nel quale veniva fissato il termine ultimo dei lavori in data 22/03/2020;
- Il verbale di sospensione dei lavori effettuato il 09/03/2020

DOPO AVER RILEVATO CHE

E' sorta la necessità di installare corpi illuminanti lungo un tratto del lato destro del viale pedonale Mario Luzzi che dà accesso alla piazza S. Ranierino, le suddette opere non erano previste dal progetto iniziale. Sono state realizzate opere di scavo, interro delle condutture, ripristini e installazione lampioncini. Inoltre è sorta la necessità di smontare delle barriere automatiche, che insistono in area adiacente alla zona d'intervento, per permettere l'esecuzione di opere di adeguamento alla nuova disposizione del parcheggio "C". Tali barriere sono state reinstallate in corrispondenza dell'ingresso e uscita del by-pass stradale fronte edifici n° 10 e n° 30 del P.O. di Cisanello.

- La variante in corso d'opera conseguente dell'importo netto di € 6.450,00 che ha portato ad un importo totale di € 62.033,88 oltre IVA

CONSIDERATI

- Il verbale di ripresa dei lavori effettuato il 10/04/2020 nel quale prorogava la data della fine dei lavori al giorno 27/04/2020, previo adeguato preavviso a mezzo di comunicazione telefonica e alla presenza di: il Sig. Angelo NATALE per l'esecutore dei lavori, il Per. Ind. Antonio LAZAZZERA per la Stazione appaltante il Per. Ind. Enrico BACCI per la Stazione appaltante

VISTI

- Il certificato di ultimazione dei lavori del 27/04/2020
- La relazione sul conto finale del 08/09/2020

HA PROCEDUTO

alla verifica dei lavori eseguiti sulla base del progetto esecutivo riscontrandone la totale aderenza allo stesso.

Sulla base delle verifiche eseguite e che hanno interessato:

- la rispondenza alle prescrizioni tecniche del progetto;



– la qualità dei materiali e componenti installati;

E IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE

- tutti i lavori contrattualmente previsti e dettagliatamente descritti dagli elaborati, capitolato speciale d'appalto e ulteriori documentazione di dettaglio, sono stati eseguiti e ultimati in tutte le loro parti;
- non risultano parti dell'opera o specifiche lavorazioni non complete;
- non sono emerse lavorazioni non correttamente eseguite o con evidenti difetti di realizzazione per i quali si richiede la rimozione e nuova esecuzione delle opere stesse;
- che le prescrizioni indicate nel verbale di ultimazione dei lavori sono state eseguite
- la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente stabiliti;
- la liquidazione del corrispettivo, nel corso dei lavori, all'Esecutore delle opere è avvenuta in conformità con le prescrizioni contrattuali;
- non risultano pagamenti omessi dall'Esecutore delle opere per contributi obbligatori o altre forme di contribuzione obbligatoria equipollente a tutela e garanzia dei lavoratori;
- non risultano crediti inevasi a carico dell'Esecutore, occupazioni di proprietà private durante l'esecuzione dei lavori o danni a persone o cose avvenuti durante la realizzazione delle opere;

CERTIFICA

- che i lavori sopra indicati sono stati regolarmente eseguiti dall'Esecutore e liquida il relativo importo residuo fissato in € 310,17 a svincolo delle trattenute per infortuni al netto dell'IVA.

TOTALE IMPORTO DA LIQUIDARE ALL'IMPRESA € 310,17

15 aprile 2021

L'Esecutore **Elettroinstallazione s.r.l.**
56121 OSPEDALETTO (PI) - Via A. E. Breccia 15
Tel. 050 9656095 - R.E.A. PI-990857
Cod. Fisc. / P. IVA 01089120503
elettroinstallazione@elettroinstallazione.it

La Direzione dei lavori

[Signature]

Il Responsabile del procedimento

[Signature]