



Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana

Provvedimento n. 808 del 22/9/2021

Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19 Edificio 21 SO Santa Chiara – Fase 3. Realizzazione impianto di climatizzazione split sistem locali studi medici piano terra CUP D55F20000070005. N. 7928043 CIG 8493606965

Affidamento diretto ai sensi dell'art.1 c. 2 lett. a) L.120/2020 a GIEMME THERMOCLIMA SRLS.

Svincolo ritenute e approvazione certificato regolare esecuzione.

Responsabile del Procedimento: Puccini Fabio

Dirigente: Terzaghi Filippo

Struttura competente: DIPARTIMENTO AREA TECNICA



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA

(L.R.T. 24/02/2005, n. 40)

Provvedimento del Direttore DIPARTIMENTO AREA TECNICA

Struttura organizzativa proponente: DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Terzaghi Filippo

Responsabile del procedimento: Puccini Fabio
(Documento Firmato Digitalmente)

Il Dirigente Dr. Terzaghi Filippo
(Documento Firmato Digitalmente)

OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19 Edificio 21 SO Santa Chiara – Fase 3. Realizzazione impianto di climatizzazione split sistem locali studi medici piano terra CUP D55F2000070005. N. 7928043 CIG 8493606965 Affidamento diretto ai sensi dell'art.1 c. 2 lett. a) L.120/2020 a GIEMME THERMOCLIMA SRLS.
Svincolo ritenute e approvazione certificato regolare esecuzione.

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO AREA TECNICA

Preso atto della delega conferita con delibera 725 del 08/07/2015.

Premesso che con deliberazione del Direttore Generale - n° 1170 del 23/12/2020, è stato aggiudicato l'affidamento diretto effettuato dal RUP all'impresa **Giemme Thermoclima srls**, P.IVA./CF 02150900500 con sede in Via A. Righi 20 – 56121 Loc. Ospedaletto (PI), a fronte di uno sconto del 16,22%, per un importo di € 8.865,47=, di cui € 8.608,60= per i lavori ed € 256,87= costi della sicurezza, oltre IVA al 10% (€ 886,55=) per un totale di € 9.752,02=.

Visto il certificato di regolare esecuzione (allegato A), redatto dal Responsabile Unico del procedimento Ing. Stefano Colombini in data 10/05/2021, con il quale si da



atto della regolare esecuzione dei lavori e si autorizza il pagamento per un importo pari ad € 44,33 (I.V.A. esclusa).

Accertata la regolarità contributiva della Società mediante acquisizione del DURC da cui risulta la regolarità dei versamenti dei contributi (Documento Unico di Regolarità Contributiva), conservato agli atti.

Considerato che i contenuti del presente atto riguardano aspetti gestionali che rientrano nella sfera delle attribuzioni proprie di ciascun dirigente;

Visto l'art. 4, c. 2, del D.Lgs. – 30/3/2001, n.165, a termine del quale “Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati;

Visto il Contratto Collettivo nazionale di Lavoro nella parte in cui delinea le responsabilità del Dirigente;

Tutto ciò premesso il Direttore Dipartimento Area Tecnica.

D E T E R M I N A

1) Di prendere atto dell'attestato di conformità, redatto dal RUP Ing. Ing. Stefano Colombini in data 10/05/2021.

2) Di pagare a favore dell'impresa **Giemme Thermoclima srls**, la somma di € 44,33 (I.V.A. esclusa), risultante dal Certificato di regolare esecuzione, emesso dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Stefano Colombini e in ossequio a quanto disposto dall'art.1 comma 629 lett.b) della legge 23 dicembre 2014 n° 190 (c.d. split payment) di versare direttamente all'erario l'importo dell'IVA pari a € 4,43.

3) Di includere l'onere della presente deliberazione, pari a € 48,76 nel conto patrimoniale 12001001 “fabbricati indisponibili”.

4) Di partecipare il presente provvedimento all'U.O. Gestioni Economico Finanziarie per gli adempimenti di competenza

5) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell'art.42 LRT n°40 del 24/02/05.

6) Di dare atto che il presente provvedimento ha carattere vincolato ed è **immediatamente esecutivo** per il rispetto dei termini di pagamento.

Allegato A: Certificato di regolare esecuzione.



Visto.....

Preso atto.....

Visto l'art.4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 a termine del quale "Ai Dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati";

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro nella parte in cui delinea la responsabilità del Dirigente;

Tutto ciò premesso il Dirigente della U.O.

DETERMINA

- 1.
- 2.
3. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale.



09 GIU. 2021



AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PISANA

(Istituzione L.R. n. 29 giugno 1994, n. 49 - 24 febbraio 2005, n.40)

Regione 090 - Azienda 901

DIPARTIMENTO AREA TECNICA
U.O. NUOVE REALIZZAZIONI E PROGETTI
Presidio Ospedaliero di Santa Chiara

DDG 117/20
LETTERA

OGGETTO: Affidamento Diretto ai sensi del D.lgs n.50/2016 art.36, comma 2, lett.a a GIEMME THERMOCLIMA SRLS dei lavori di "Emergenza Covid 19 - Stabilimento Ospedaliero di Santa Chiara - Edificio 21 - Fase 3 Covid 19 - Impianto di climatizzazione edificio 21 piano terra - Realizzazione impianto di climatizzazione split sistem locali studi medici piano terra.

CUP D55F20000070005

CIG 8493606965

COMMITTEE: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PISANA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Stefano Colombini

IMPRESA: Ditta GIEMME THERMOCLIMA SRLS - Via A. Righi n°20 56121 Loc. Ospedaletto (PI)

CONTRATTO: n°006 stipulato in data 27/01/2021

IMPORTO CONTRATTO (al netto dell'iva): €. 8.865,47:=-

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Art. 237 D.P.R. 207/2010

L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 10 (dieci) del mese di Maggio il sottoscritto, Direttore dei Lavori suddetti,

VISTO:


1. La lettera di affidamento di prot. 47568/2020 del 30/10/2020 del RUP Ing. Rinaldo Giambastiani con la quale sono stati affidati i lavori in oggetto all'impresa Gjemme Thermoclima successivamente alla richiesta di offerta diretta a numero tre operatori economici con scadenza in data 01/07/2020;
2. la Delibera del Direttore Generale n°1170 del 23/12/2020 di affidamento dei lavori in oggetto;
3. che l'importo contrattuale, essendo affidamento diretto in riferimento all'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/16, è risultato pari a €. 8.865,47 oltre IVA;
4. che la tipologia di prestazioni effettuate rientra nella categoria di lavori OS28 secondo quanto prevista nell'All. A del D.P.R. 207/2010;
5. che l'esecuzione dei lavori rientra nella Fase 3 dell'intervento necessario alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid 19, riguardanti la riattivazione dell'edificio ex Pronto Soccorso Santa Chiara per l'attivazione di n°22 posti letto di terapia intensiva CUP D55F20000070005.
6. che il verbale di consegna ed inizio lavori redatto in data 17/02/2021 prevedeva un termine di giorni naturali e consecutivi pari a 10 (dieci);
7. che è stato necessario sospendere i lavori con relativo verbale in data 20/02/2021 causa impedimenti di carattere edile derivati dalla realizzazione dei rivestimenti non comunicati;
8. che il verbale di ripresa dei lavori è stato redatto in data 19/03/2021 visto la cessazione delle cause ostative prima richiamate;
9. che da verbale di ultimazione lavori redatto in data 25/03/2021 l'ultimazione dei lavori per la prima fase è stata registrata in data 23/03/2021, come da verbale redatto in contraddittorio fra l'impresa e il Direttore dei Lavori, e pertanto in tempo utile rispetto alla nuova scadenza successiva al verbale di ripresa;
10. che l'andamento dei lavori non ha generato controversie;
11. che sono state ottemperate tutte le disposizioni vigenti in materia, di cui si allega agli atti la documentazione prescritta per legge;
12. che l'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL n° 22198844 con posizione INPS n° 6206525464
13. che l'impresa deve essere ritenuta in regola con gli enti previdenziali e assistenziali, come da copia di D.U.R.C. prot. N° INAIL_25634952 allegato al presente certificato;
14. che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;
15. che non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti né abbia rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
16. che sono stati emessi i seguenti certificati di acconto:

Certificato di pagamento n°1 a tutto il 10/05/2021 pari a €. 8.422,20 oltre iva.

17. lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 10/05/2021 e ammonta complessivamente a:

- Importo netto dei lavori eseguiti	€ 8.865,47:=-
- A dedurre gli acconti corrisposti all'impresa C.P. n° 1 a tutto il 10/05/2021	€ 8.422,20:=-
- Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 443,33:=-
18. che l'impresa ha firmato i registri di contabilità senza riserve;





19. che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;
20. che la Ditta ha consegnato le dichiarazioni di conformità degli impianti ai sensi della DM 37/08 come da verbale di inoltro documentazione allegato al presente certificato;
21. che le verifiche di rispondenza dei lavori e delle forniture sono state eseguite sia in corso d'opera che a fine lavori con le verifiche e messe in esercizio finali eseguite in data 26/03/2021, dal sottoscritto Direttore dei Lavori;
22. per quanto constatato tramite misure e verifiche lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni al contabilizzato ;
23. che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le prescrizioni della Committenza e della Direzione;
24. che gli elementi di contabilità corrispondono a realtà ed i prezzi applicati sono quelli presenti nel progetto esecutivo redatto per le opere in oggetto e presente agli atti;
25. che per quanto è stato possibile accertare, lo stato di fatto delle opere corrisponde, in qualità e dimensioni, a quanto riportato nell'offerta contrattualizzata;
26. che per quanto non visto o non potuto vedere la Ditta ha assicurato non esservi difformità dal progetto o vizi di sorta;
27. che la Ditta ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e alle disposizioni impartite dalla D.L. ed ha diligentemente provveduto alla applicazione delle misure di sicurezza contenute nel piano di sicurezza e coordinamento applicato;

Ciò premesso il Direttore dei lavori,

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa GIEMME THERMOCLIMA SRLS – Via A. Righi n°20 56121 Loc. Ospedaletto (PI)Piva 02150900500 in base al Verbale di consegna ed inizio lavori redatto in data 17/02/2021, con il quale si sono affidati i lavori in oggetto all'impresa Gjemme Thermoclisma Srls resasi disponibile esecuzione delle opere e secondo quanto disposto dalla Delibera del Direttore Generale n°1170 del 23/12/2021 e contratto di rep n°006 stipulato in data 27/01/2021 di affidamento dei lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti e

liquida

il credito dell'impresa come segue:

- Importo netto dei lavori eseguiti	€ 8.865,47=
-A dedurre gli acconti compositi all'impresa C.P. n° 1 a tutto il 10/05/2021	€ 8.422,20=
- Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 44,33=



oltre iva % se prevista, dei quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto, e salvo le rettifiche revisionali.

Pisa, addì 10/05/2021

GIEMME THERMOCLIMA SRLS
 Via A. Righi n. 20
 56121 OSPEDALETTO (PI) (PISA)
 Partita IVA: 02150900500

IL DIRETTORE DEI LAVORI
 Per. Ind. Marco Gnesi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 Ing. Stefano Colombini



Documenti allegati:

- copia del D.U.R.C. valido;
- verbale di trasmissione documentazione Impianti Industriali documentazione DM 37/08

