

Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana

Provvedimento n. 1003 del 30/12/2020

Oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di realizzazione di un sistema di gestione unificato ai parcheggi nello stabilimento Ospedaliero di Cisanello. N. Gara 7231044 - CIG 7666260DDF - CUP D58I8000100005. Braccini & Cardini Srl..
Svincolo ritenute e approvazione certificato regolare esecuzione.

Responsabile del Procedimento: Puccini Fabio

Dirigente: Vagelli Vicario Direttore DAT

Struttura competente: DIPARTIMENTO AREA TECNICA

**AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
PISANA**

(L.R.T. 24/02/2005, n. 40)

**Provvedimento del Direttore DIPARTIMENTO AREA
TECNICA**

Struttura organizzativa proponente: DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Vagelli Vicario Direttore DAT

Responsabile del procedimento: Puccini Fabio
(Documento Firmato Digitalmente)

Il Dirigente Dr. Vagelli Vicario Direttore DAT
(Documento Firmato Digitalmente)

OGGETTO: Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di realizzazione di un sistema di gestione unificato ai parcheggi nello stabilimento Ospedaliero di Cisanello. N. Gara 7231044 - CIG 7666260DDF - CUP D58I8000100005.

Braccini & Cardini Srl..

Svincolo ritenute e approvazione certificato regolare esecuzione.

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO AREA TECNICA

Preso atto della delega conferita con nota a firma del Direttore Generale prot n° 52595 del 25/11/2020.

Vista la delibera n.686 del 27/11/2018 con la quale è stato dato avvio alla procedura di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di realizzazione di un sistema di gestione unificato ai parcheggi nello stabilimento Ospedaliero di Cisanello, per un importo a gara pari ad € 947.581,66= di cui € 942.586,18= per gli interventi soggetti a ribasso (OS30: impianti elettrici) ed € 4.995,48= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% sui lavori, e IVA al 22% su spese tecniche e CNPAIA;

Premesso che con delibera n. 210 del 29/03/2019 esecutiva è stata aggiudicato l'appalto di cui trattasi all'impresa Braccini & Cardini s.r.l. P.IVA. 00487690489 con sede in con sede in Piazza Mascagni Pietro 96, -Firenze, per un importo di aggiudicazione di € 448.800,16 l'importo di aggiudicazione al quale, aggiungendo la somma di € 4.995,48 relativa agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 20.000,00 Spese di progettazione e € 800,00 CNPAIAI si perviene all'importo complessivo di € 474.595,64 oltre IVA al 10 % € 45.379,56 sui lavori e IVA al 22% su spese progettuali e CNPAIA pari a € 4.576,00 per un importo contrattuale complessivo di € 524.551,20;

Vista la delibera 323 del 16/05/2019 esecutiva con cui si riteneva opportuno rettificare la Delibera del Direttore Generale N° 210 del 29/3/2019 nella parte relativa all'importo contrattuale di aggiudicazione alla Ditta Braccini & Cardini s.r.l. pari a € 499.175,20, IVA inclusa anziché di € 524.551,20 iva inclusa

Visto il certificato di regolare esecuzione (allegato A), redatto dal Responsabile Unico del procedimento Ing. R. Giambastiani redatto in data 30/10/2020, con il quale si dà atto della regolare esecuzione dei lavori e si autorizza il pagamento per un importo pari a € 2.244,00 (I.V.A. esclusa).

Accertata la regolarità contributiva della Società mediante acquisizione del DURC da cui risulta la regolarità dei versamenti dei contributi (Documento Unico di Regolarità Contributiva), conservato agli atti.

Considerato che i contenuti del presente atto riguardano aspetti gestionali che rientrano nella sfera delle attribuzioni proprie di ciascun dirigente;

Visto l'art. 4, c. 2, del D.Lgs. – 30/3/2001, n.165, a termine del quale “Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati;

Visto il Contratto Collettivo nazionale di Lavoro nella parte in cui delinea le responsabilità del Dirigente;

Tutto ciò premesso il Direttore Dipartimento Area Tecnica.

D E T E R M I N A

1) Di prendere atto del certificato di regolare esecuzione, redatto dal RUP Ing. R. Giambastiani redatto in data 30/10/2020.

2) Di pagare a favore della **Ditta Braccini & Cardini s.r.l.** , la somma di € 2.244,00= (I.V.A. esclusa), risultante dal **certificato di regolare esecuzione**, emesso dal Responsabile Unico del Procedimento **Ing. R. Giambastiani** e in ossequio a quanto disposto dall'art.1 comma 629 lett.b) della legge 23 dicembre 2014 n° 190 (c.d. split payment) di versare direttamente all'erario l'importo dell'IVA pari a €224,40.

3) Di includere l'onere della presente deliberazione, pari a €2.468,40 con imputazione al conto patrimoniale 12001040.

4) Di partecipare il presente provvedimento all'U.O. Gestioni Economico Finanziarie per gli adempimenti di competenza

5) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell'art.42 LRT n°40 del 24/02/05.

6) Di dare atto che il presente provvedimento ha carattere vincolato ed è **immediatamente esecutivo** per il rispetto dei termini di pagamento.

Allegato A: Certificato di regolare esecuzione.

23 NOV. 2020

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA

Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana

Dipartimento Area Tecnica

(L.R.T. 24 febbraio 2005, n. 40)
Sede legale: Via Roma, 67 – 56126 PISA – Tel. 050996111

Dipartimento di Area Tecnica

U.O. Realizzazioni

Direttore Dott. Ing. Rinaldo Giambastiani



Provincia di PISA	Comune di PISA	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE UNIFICATO PER L'ACCESSO AI PARCHEGGI NEL P.O. DI CISANELLO CIG: 76662620DDF CUP: D5818000100005
--------------------------	-----------------------	---

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Data. 30 Ottobre 2020		N. ordine
--	--	------------------------

LOCALITA': P.O. Cisanello – PISA

CONTRATTO: N. 36/2019

IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO: Euro 453.795,64 OLTRE IVA

ESECUTORE DEI LAVORI: Ditta Braccini e Cardini Srl, sede legale Piazza Mascagni 96, Firenze

DIRETTORE DEI LAVORI: Per.Ind. Enrico BACCI

DIRETTORE OPERATIVO: Per. Ind. Antonio LAZZERA

DIRETTORE DI CANTIERE: Sig. Francesco CARDINI

Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana
Dipartimento Area Tecnica
Il Responsabile
Ing. R. GIAMBASTIANI

anno duemilaventi il giorno trenta (30) del mese di Ottobre il sottoscritto Per.Ind. Enrico Bacci in qualità di Direttore dei Lavori

VISTO

- il progetto esecutivo dei lavori sopra riportati redatto dal "Dipartimento Area Tecnica dell' Azienda Ospedaliera Pisana" del complessivo importo di € 947.581,66 e relativo ai lavori di " Realizzazione di un sistema di gestione unificato per l'accesso ai parcheggi " nel P.O. di Cisanello, da eseguirsi in 107 giorni naturali nella sua totalità (Park A, Park B e Park C)

di cui:

- 60 giorni relativamente al Park A
 - 22 giorni relativamente al Park B (12 giorni B3 – 10 giorni B2)
 - 14 giorni relativamente al Park C
 - 11 giorni installazione server, configurazione, programmazione e collaudo;
- il contratto stipulato con la Ditta Braccini e Cardini Srl di rep. n° 36/2019 in data 30/08/2019;
- l'art. 5 del contratto stesso che prevede la possibilità di affidare singoli corpi d'opera;

VISTI I SEGUENTI VERBALI PER SINGOLI CORPI D'OPERA

PARK A

- il verbale di consegna dei lavori della Sola Area Denominata PARK A redatto in data 5 settembre 2019 dal quale risulta che il termine utile per l'ultimazione dei lavori della Sola Area Denominata PARK A era stato fissato al giorno 4 Novembre 2019

- il verbale di ultimazione dei lavori della Sola Area Denominata PARK A redatto in data 4 Novembre 2019

PARK B3

- il verbale di consegna dei lavori della Sola Area Denominata PARK B3 redatto in data 16 dicembre 2019 dal quale risulta che il termine utile per l'ultimazione dei lavori della Sola Area Denominata PARK B3 era stato fissato al giorno 27 dicembre 2019

- il verbale di ultimazione dei lavori della Sola Area Denominata PARK B3 redatto in data 27 dicembre 2019

PARK C

- il verbale di consegna dei lavori della Sola Area Denominata PARK C redatto in data 10 gennaio 2020 dal quale risulta che il termine utile per l'ultimazione dei lavori della Sola Area Denominata PARK C era stato fissato al giorno 23 Gennaio 2020

- il verbale di ultimazione dei lavori della Sola Area Denominata PARK C redatto in data 23 Gennaio 2020

PARK B2

- il verbale di consegna dei lavori della Sola Area Denominata PARK B2 redatto in data 18 giugno 2020 dal quale risulta che il termine utile per l'ultimazione dei lavori della Sola Area Denominata PARK B2 era stato fissato al giorno 27 giugno 2020

- il verbale di ultimazione dei lavori della Sola Area Denominata PARK B2 redatto in data 26 giugno 2020

CONFIGURAZIONE, PROGRAMMAZIONE, COLLAUDO E START-UP

- il verbale di consegna dei lavori relativo alla configurazione, programmazione, collaudo e Start-Up del sistema di gestione unificato per l'accesso ai parcheggi nel P.O. di Cisanello redatto in data 19 ottobre 2020 dal quale risulta che il termine utile per l'ultimazione dei lavori era stato fissato al giorno 29 ottobre 2020

- il verbale di ultimazione dei lavori dei lavori relativo alla configurazione, programmazione, collaudo e Start-Up del sistema di gestione unificato per l'accesso ai parcheggi nel P.O. di Cisanello redatto in data 29 ottobre 2020

HA PROCEDUTO

alla verifica dei lavori eseguiti sulla base del progetto esecutivo riscontrandone la totale aderenza allo stesso.

Sulla base delle verifiche eseguite e che hanno interessato:

- la rispondenza alle prescrizioni tecniche del progetto;
- la qualità dei materiali e componenti installati;

E IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE

- tutti i lavori contrattualmente previsti e dettagliatamente descritti dagli elaborati, capitolato speciale d'appalto e ulteriori documentazione di dettaglio, sono stati eseguiti e ultimati in tutte le loro parti;
- non risultano parti dell'opera o specifiche lavorazioni non complete;
- non sono emerse lavorazioni non correttamente eseguite o con evidenti difetti di realizzazione per i quali si richiede la rimozione e nuova esecuzione delle opere stesse;
- che le prescrizioni indicate nel verbale di ultimazione dei lavori sono state eseguite
- la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente stabiliti;
- la liquidazione del corrispettivo, nel corso dei lavori, all'Esecutore delle opere è avvenuta in conformità con le prescrizioni contrattuali;
- non risultano pagamenti omessi dall'Esecutore delle opere per contributi obbligatori o altre forme di contribuzione obbligatoria equipollente a tutela e garanzia dei lavoratori;
- non risultano crediti inevasi a carico dell'Esecutore, occupazioni di proprietà private durante l'esecuzione dei lavori o danni a persone o cose avvenuti durante la realizzazione delle opere;

- Considerando inoltre che l'Appaltatore, sottoscrivendo il presente verbale, in ossequio a quanto previsto all'art. 54 del Capitolato Speciale di Appalto si impegna a fornire a proprie spese un periodo di manutenzione ordinaria e straordinaria, un servizio di reperibilità telefonica (cell. 335 7840168) e presenza di proprio personale per la risoluzione di problemi non risolvibili telefonicamente entro 24 ore dalla chiamata per un periodo di 12 mesi dalla data del presente verbale di regolare esecuzione.

Non sono da considerarsi a carico dell'appaltatore gli interventi a seguito di atti vandalici o di forza maggiore

CERTIFICA

- che i lavori sopra indicati sono stati regolarmente eseguiti dall'Esecutore
- che si può procedere allo svincolo delle ritenute 0,5% pari ad Euro 2.244,00

30 ottobre 2020

La Direzione dei lavori

Il Responsabile del procedimento

Università di Pisa
Dipartimento Area Tecnica
Il Responsabile
Ing. R. GIANBASTIANI

L'Appaltatore

BRACCHINI & CARDINI s.r.l.
Francesco Cardini