

# AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA

(L.R.T. 24 febbraio 2005, n. 40)

Sede legale: Via Roma, 67 – 56126 PISA – Tel. 050996111

**Regione 090 - Azienda 901**

**Dipartimento di Area Tecnica**

*U.O. PATRIMONIO e LAVORI PUBBLICI*

## AVVISO di REGOLARE ESECUZIONE e Liquidazioni

**OGGETTO:** Lavori di adeguamento locali per installazione di apparecchiatura TC presso edif. 18 S. Chiara e Edif. 30 Cisanello

Ente aggiudicatore: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PISANA, Via Roma,67 – 56126 Pisa, cod. NUTS ITI17, fax 050.996334, [pec-aoupisana@legalmail.it](mailto:pec-aoupisana@legalmail.it), <http://www.ao-pisa.toscana.it/>

RUP: Ing. Lucia Trillini – direttore UO Facility Management– tel. 050.995631 – mail: [l.trillini@ao-pisa.toscana.it](mailto:l.trillini@ao-pisa.toscana.it).

Principale attività esercitata: attività sanitaria

NATURA dell'appalto: lavori

Appalto principale: CIG: 82675917EB

N. gara 7734885

CUP D56G20000130005

Variante: CIG 8390983A37

N. gara 7839675

CUP D56G20000130005

(CIG in ottemperanza agli obblighi informativi eccedente il cosiddetto “quinto d’obbligo”)

CPV: 45350000-5 Impianti

Cod. NUTS luogo esecuzione dei lavori: ITI17

Categoria OS30: “Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi”

AFFIDATARIA: RIEL SAT srl, con sede legale in Pisa, Via B. Bellatalla 13, CAP 56121, iscrizione C.C.I.A.A. di PISA, C.F. e P. IVA n. 01473200507, codice NUTS ITI17, tel. 050-9656105, Fax 050- 3869707, sito internet: [www.rielsat.com](http://www.rielsat.com), e-mail [amministrazione@rielsat.com](mailto:amministrazione@rielsat.com), pec [amministrazione@pec.rielsat.com](mailto:amministrazione@pec.rielsat.com).

VERBALE CONSEGNA LAVORI del 04/05/2020

DATA INIZIO: 04/05/2020

DURATA: 127 gg. naturali e consecutivi

DATA FINE PRESUNTA: 08/09/2020

DATA FINE EFFETTIVA: 08/09/2020

CONTRATTO: € 104.255,75= (€ 100.396,91= lavori ed €3.858,84= oneri della sicurezza) oltre IVA al 10% (€10.425,58=) per un totale di €114.681,33=

### COLLAUDO/verifica di conformità delle prestazioni eseguite

Certificato Regolare Esecuzione: 16/11/2020

€ 104.241,64= oltre IVA 10% (€ 10.424,16) totale € 114.665,80=

### LIQUIDAZIONI

SAL 5 - Certificato pagamento del 16/11/2020 di € 350,82= oltre IVA

SAL 4 - Certificato pagamento del 16/11/2020 di € 3.175,39= oltre IVA

SAL 3 - Certificato pagamento del 02/11/2020 di € 5.735,63= oltre IVA

SAL 2 - Certificato pagamento del 02/11/2020 di € 34.076,93= oltre IVA

SAL 1 - Certificato pagamento del 23/06/2020 di € 60.902,87= oltre IVA

Organismo competente per il ricorso TAR Toscana Via Ricasoli, 40, I-50129 Firenze. Tel. 055 2776427.

Data PUBBLICAZIONE sui siti informatici del Ministero Infrastrutture, dell'Osservatorio Contratti Pubblici tramite il sito della Regione Toscana “SITAT SA” e sul sito internet aziendale nella sezione “Gare” in “Amministrazione trasparente: 28/11/2020

Le modalità di richiesta di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii sono indicate nel sito aziendale nella sezione "pubblicità legale/accesso agli atti".

Pisa 28/11/2020

### Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Lucia Trillini

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell'art 3, comma 2, del D.Lgs.n.39/93

